

安徽盛泰重工机械制造有限公司年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目

竣工环境保护验收意见

2019 年 9 月 6 日，安徽盛泰重工机械制造有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《企业自主环保验收管理指导意见》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、该项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织召开了安徽盛泰重工机械制造有限公司年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目竣工环境保护验收会。参加会议的有安徽盛泰重工机械制造有限公司（建设单位）、马鞍山市环美质检技术服务有限公司（编制单位）等单位的代表和专家共 6 人。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了相关单位的汇报，查阅了项目技术资料，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于马鞍山市博望区新市镇新市工业园内，项目占地 11526m²。项目主要建筑有办公楼、宿舍楼、组装车间、喷漆车间、焊接车间、精工车间、成品车间等，建设年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目。

（二）建设过程环保审批情况

本项目已于 2018 年 12 月 12 日通过马鞍山市博望区发展改革和经济信息化委员会备案（博发经函【2018】293 号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，安徽盛泰重工机械制造有限公司委托江苏新清源环保有限公司编制《安徽盛泰重工机械制造有限公司年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目环境影响报告表》，呈报给环保主管部门审批。马鞍山市博望区环境保护局于 2019 年 2 月 21 日以博环表[2019]20 号对《关

于安徽盛泰重工机械制造有限公司年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目环境影响报告表的批复》予以批复。

项目于 2019 年 2 月开工建设，2019 年 3 月竣工并试运行。本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资 5000 万元，环保投资 25 万元，占总投资的 0.5%。

（四）验收范围

验收范围为年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

项目在建设过程中，与环评阶段存在以下变动情况：

1、本项目根据实际生产需要，成品库向西北延伸在原有面积基础上增加了 1000m²，只用来堆放成品，未添加任何设备。

2、本项目实际未建设食堂，项目为员工提供外购快餐，故无食堂油烟、食堂废水产生，项目用水量减少。

以上变动不构成重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水，产生的废水主要来自职工生活污水。生活污水经化粪池沉淀贮存，定期清掏后用于灌溉、绿化，废水中主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS 和 NH₃-N。

（二）废气

项目未建设食堂，故无食堂油烟的产生。有组织废气主要为项目喷漆废气、晾干废气、漆雾。无组织废气主要为焊烟烟尘、未捕集到的喷漆废气和晾干废气、机加工过程产生的少量粉尘。

（三）噪声

项目噪声源为加工中心、钻床、铣床、磨床等，噪声值在 70~85dB(A) 之间，采取隔声、减震等措施。

（四）固废

废金属边角料、残次品、焊接烟尘、焊渣收集后外售；废含油抹布和手套不作危废处置，与生活垃圾一起委托清运；废乳化液、废润滑油、废油漆桶、漆渣、废吸附棉及废活性炭收集后委托有资质单位处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）废水

本项目无生产废水，生活污水经化粪池沉淀贮存，定期清掏后用于灌溉、绿化，不外排。

（二）废气

有组织废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级标准限值，二甲苯及 VOCs 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表 2 表面涂装行业相关排放标准限值。无组织废气中总悬浮颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放限值，二甲苯及 VOCs 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表 2 表面涂装行业无组织排放限值。

（三）噪声

经采取措施后，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。

（四）固废

一般固废暂存区符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

危废暂存区符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及修改单要求。

五、项目对环境的影响

根据监测结果，各项污染物排放指标均满足环评报告及其批复要求，对区域环境影响较小。

六、验收结论

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，项目符合验收标准，通过验收。

七、后续要求

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保外排污染物、噪声等达标。

3、切实做好本项目危险废物处理处置工作，完善危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

八、验收人员名单附后

验收组组长



安徽盛泰重工机械制造有限公司

年产 1000 台（套）高端数控钣金机床生产线项目

竣工环保验收组成员签到表

验收组		姓名	单位	职务/职称	联系方式
组长		石峰	安徽盛泰重工机械制造有限公司	厂长	1815557777
成员	专家组	俞金水	时代盛华机械有限公司	经理	18955531828
		沈刚	安徽建大环保科技有限公司	副总经理	13855579037
		姜卫	马鞍山市环境学会	高工	1805588668
		王水	马鞍山市环美质检技术服务有限公司	总经理	1885358528
	其他单位	江小华	马鞍山市环美质检技术服务有限公司	技术员	1530963780

2019 年 9 月 6 日